

SCHEDA CONTROLLI LIVELLO 3IMPIANTO DI TERRA

IMPIANTO DI TERRA				
N°	INTERVENTO	NOTE	ESITO	
			POSITIVO	NEGATIVO
1	MISURA di terra generale con annotazione valore.		Misura _____Ω	
2	VERIFICA presenza della scheda impianto aggiornata.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	VERIFICA presenza e rispondenza schema elettrico durante la manutenzione.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	VERIFICA della presenza dell'adeguata cartellonistica indicante la posizione dei dispersori di terra.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	ESAME a vista del buono stato dei collegamenti delle connessioni dei collettori e dei dispersori ed eventuale disossidazione e protezione con grasso specifico		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	CONTROLLO serraggio viti e morsetti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	VERIFICA dell'equipotenzialità masse e masse estranee.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	VERIFICA conduttore di equipotenzialità principale e secondario.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMPIANTO DI TERRA				
N°	INTERVENTO	NOTE	ESITO	
			POSITIVO	NEGATIVO
9	CONTROLLO dispersore di terra ove possibile.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DATA

FIRMA
